Чувашская республика
ООО «СБ-Энерго»
ИНН 2130105897, ОГРН 1122130008505
==========
428035 г. Чебоксары, ул.139 стрелковой дивизии, д.16, кв.124, телефон/факс (8352) 44-77-08
Свидетельство рег. №43-117 от 26.12.2016г. выдано Приволжским Управлением РОСТЕХНАДЗОРА

Наименование установки: ***Жилой дом по адресу Солнечный бульвар, дом 14 к.1.***
Адрес: ***Чувашская республика, г. Чебоксары, Солнечный бульвар, дом 14 к.1.***
Заказчик: ***ООО «ЛУЧ»***
Дата заявки: 15.06.2018г.
Дата испытаний: с 19.06.2018г. по 22.06.2018г.
Дата регистрации: 22.06.2018г.

ПРОТОКОЛ №3

ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

1. Цель проведения измерений (испытаний): (<u>приемо-сдаточные</u>)
2. Монтажная организация: ООО «СУ-5»
3. Проектная документация: ООО «Полиспроект»
4. Климатические условия:
- **температура: +20 градусов Цельсия**
- **влажность воздуха: 52%**
- **давление атмосферное: 741 мм. ртутного столба**
- **осадки - нет.**
- **Грунт – суглинок**

5. Программа испытаний: п.7 методики № 3 «Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей (до 1000в), измерение повышенным напряжением промышленной частоты (до 1000в).
6. Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПУЭ гл. 1.8; ПТЭЭП Приложение 3, 28.1, табл. 37.
7. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование линии и ее параметры	Сопротивление изоляции, МОм										Норма, МОм	Примечание
		L1 -L2	L2 -L3	L1 -L3	L1 -N	L2 -N	L3 -N	L1 -PE	L2 -PE	L3 -PE	N -PE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**ВРУ:** Кабель ввода №1 АПвБШв (4х240) 80м	1457	1687	1544	1725	1992	2145	2145	2132	1478	1568	0,5	
2	Кабель ввода №2 АПвБШв (4х240) 80м	1479	1689	2145	2143	2078	1927	1873	1688	1748	1895	0,5	
3	**Электро-щитовая:** ВРУ1-11-10 до ВРУ1-48-03 Кабель ВВГнг(А)- LS (5х95)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0,5	